

 兴森快捷
FASTPRINT

工程问题确认单 (PCB EQs Form)

顧客回復(Customer answer)

	序号*	日期* YYYY-MM-DD	问题类型* Types of Problems	问题描述* Problem Description	附件 Attachments	兴森快捷建议* (Recommendation,suggestion)	附件 Attachments	请选择答复* Pls choose one option	描述或备注 Comments	附件 Attachment	答复人* Answer by
8											
9	1	2013-10-26	其它 other	如图1所示，预审要求2.5mm孔公差为+0.1/-0mm，但实际文件里面没有2.5mm的孔，只有3个2.55mm的孔，请确认。	 图1(fig1)'!A1	A 建议2.55mm的3个孔公差按+0.1/-0制作		Reject all	已经更改了预审指示，请按2.55+0.05/-0mm控制		zxt
10						B 忽略此指示					
11						C					