

收件人: p6pub: CAM工程: 预审工程
抄送: xy[熊岩]: lj[刘佳]: wx[王霞]
主题: 规范有更改具体见规范

各位好:

规范做了如下更改, 请注意查看。

2016-6-15	重点流程制作——无引线选择性镀硬金	规范更新	负片流程生产贴膜有风险	不走负片流程走正片流程
2016-6-15	外层线路参数	规范更新	加厚镀铜后的参数规范化	加有加厚镀铜的板子的线路参数规范化
2016-6-18	阻焊——树脂塞孔	规范更新	树脂塞孔后避免磨板产生起泡现象	磨板备注参数
2016-6-18	阻焊——树脂塞孔	规范更新	树脂塞孔包覆铜的设计	增加树脂塞孔包覆铜的设计
2016-6-18	阻焊——开窗参数	规范更新	阻焊网屏DI曝光机的使用	增加DI曝光机的使用要求